

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210113-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.

OBI:

Im Bereich von Gang 58, Nähe Baustofflager tropft Wasser ein, vom Dach über den Kabelkanal und läuft auch an der Wand ab. Wasserlache knapp 3 m² groß. Auf dem Dach in diesem Bereich ist kein Problem erkennbar. Es sind jedoch in diesem Bereich Undichtigkeiten im Sommer makiert worden.

Sprinkler-Trocken-Anlage:

Entwässerungspunkt Nr. 5 (Baustoff-Aussenlager) wurde der Ventil-Zylinder von der Fa. Nohl getauscht und Frostschutz aufgefüllt.

Iserloh-Schönning hat am Rolltor vom Markt <=> Waren-Eingang den Seilzug-Schaden behoben.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Dach- und Markt-Begehung mit Herrn Petri, wegen Leckagen im Getränke-Bereich.

Wieder hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage, dieses Mal mit mit Störungs-Meldung am Tableau, also haarscharf am Alarm zur Feuerwehr vorbei.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.01.2021	08:00	16:00	Bernd Schnädelbach
13.01.2021			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 40 73 10
Telefon 0 60 74 40 78 14 19

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung



EKZ
 Bauvorhaben
Ober-Rodener Str. 13
 Straße
63322 Rödermark
 PLZ / Ort
Undichtiges Sprinklerrohr durch Frost (TAV Gr. 5)
 Auszuführende Arbeiten:

5.0069068.102
 Projekt-Nr.
 Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet
Schneidbal
 Bestätigt: Datum/Unterschrift
 Name in Druckbuchstaben

**Leistungsnachweis für 11/
Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden**

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt- stunden
T. Arras	3	4,5							4,5
I. Divkovic	3	4,5							4,5

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt- Std.	km
M-y-4203	12	4,5	52													4,5	52

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport
1x Techn. Bearbeitung + Notdienst			von 15	15 - 1945

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit
 Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherensarbeitsbühne, 22 = Scherensarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne
 Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern

Ausgeführte Arbeiten Betr. Sprinkleranlage: Obi-Markt
Im Obi-Fussenlager ist aufgrund von Frost eine Ent-
wässerungs-Einheit aufgeföhren. Diese + eine Strangleitung
wurden demontiert u. verdichtet. Die TAV Gr. 5
wurde entleert + gefüllt.

Anlage betriebsbereit übergeben ☒ Ja ☐ Nein
11.1.21
 Datum
Arras
 Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
 Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet
13.01.2021
 Datum
Schneidbal
 Unterschrift (Kunde)

Durchschrift Kunde



EK2
Bauvorhaben
Obes. Rodener - Str. 13
Straße
63322 Rödesmark
PLZ / Ort
Erneuerung der Entwässerungseinheit
Ausführende Arbeiten:

5 0 0 6 9 0 6 8 1 0 2 - -
Projekt-Nr.
Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet
* S. Schädellbach
Bestätigt: Datum/Unterschrift
Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt- stunden
Stabel, M.	3			6,5					6,5

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt- Std.	km
DA-NB 1042						6,5	52									6,5	52

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport
1x Tech. Bearbeitung				

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit
Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne
Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern
1x	T-Stück 1"		
1x	Nippel 1"		
1x	Stopfen 1"		
1x	Entwässerungseinheit		

Ausgeführte Arbeiten Die am 11.01.2021 demontierte Strangleitung wurde wieder montiert und die Entwässerungseinheit wurde erneuert. Mit Frostschutzmittel aufgefüllt. Schnellentlüfter wurde im Betrieb genommen. Weitere ehlörungen wurden entwässert. TAV Gruppe 5

Anlage betriebsbereit übergeben ☒ Ja ☐ Nein

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

13.01.2021 M. Stabel
Datum Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

15.01.2021 S. Schädellbach
Datum Unterschrift (Kunde)

Stabel
Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben