



Firma
Sygusch & Dreßler Hausverwaltung
Habichtsweg 26
64380 Roßdorf b Darmstadt

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-02.698	16.05.2017	K64380004	keine

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 08.05.2017 und dem 11.05.2017 erbracht.

Objekt: ==> Hausverwaltung Sygusch & Dreßler
Neugasse 30
64372 Ober-Ramstadt

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Vorbereitende Arbeiten 1 Tag: Die Umgebung des Ablaufs von losen Steinen und Bewuchs entfernt. Die Flächen mit Hochdruckreiniger gereinigt.	2 Stunden	38,50	19,0	14,63	77,00
Schallblech angefertigt, die bearbeitende Fläche mit PCI Mörtel-Haftzusatz vorbehandelt, anschließend den schnell Estrich Beton (MEM) eingefüllt und der Guss-Hofaufsatz angepasst. Die Fläche zum Trocknen und Schutz mit einem Befahrbaren Abdeckung abgedeckt und mit einem Pylon markiert.	3 Stunden	38,50	19,0	21,95	115,50
Fertigstellung 2 Tag: Die Abdeckung und das Schallblech entfernt und die Tragfähigkeit geprüft, Guss Rost wider eingesetzt und die Befahrung freigegeben.	2 Stunden	38,50	19,0	14,63	77,00
Übertrag auf Seite 2					269,50

Rechnung R-02.698 vom 16.05.2017		Seite 2	Übertrag von Seite 1		269,50
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
An- und Abfahrt mit Servicefahrzeugen	60 Km	0,50	19,0	5,70	30,00
Material: PCI Emulsion, MEM Estrich Beton.,	pauschal	26,30	19,0	5,00	26,30
am 08.05.2017 von 08:00 bis 11:00 Uhr = 03:00 (TS)	3,00				
am 10.05.2017 von 11:30 bis 12:30 Uhr = 01:00 (TS)	1,00				
am 10.05.2017 von 12:30 bis 14:00 Uhr = 01:30 (TS)	1,50				
am 11.05.2017 von 08:30 bis 09:15 Uhr = 00:45 (TS)	0,75				
am 11.05.2017 von 08:30 bis 09:15 Uhr = 00:45 (DW)	0,75				
TS = Tayfun Sökmen	07:00	7,00			
DW = Dominic Weicker					
		Nettobetrag gesamt		325,80	
		MwSt. gesamt		61,91	
		Bitte zahlen Sie		387,71	